

DEPURADORA	POTENCIA		POTENCIA PREVISTA EN REUTILIZACION
	INST. CV.	PREV. CV.	
Agüete (2)	77		38
Agüimes (Sureste) (2)		700	350
Artenara (1)	40		20
Arucas (2)		290	145
Bañaderos (2)		67	33
Firgas (1)	70		35
Guía-Gáldar (2)		420	210
Mogán (3)		20	10
Moya (2)		50	25
<u>Las Palmas de Gran Canaria</u>			
Tenoya (1)	67		33
Tamaraceite (1)	140		70
Tafira (1)	67		33
Barranco Seco (1) y (3)		2.300	1.150
<u>San Bartolomé de Tirajana</u>			
El Tablero (2)		38	19
S. Bartolomé de T(3)		20	10
San Nicolás de Tolentino (1)	150		75
Tejeda (1)	20		10
Telde (1)	550		275
Gando (2)		86	43
Teror (3)		65	32
Valleseco (3)		45	22
Vega de San Mateo (1)	70		35
Puerto del Rosario (2)	180		90
Arrecife (1)	500		250
Puerto del Carmen (2)		174	87
Morro Jable (3)		50	25
Gran Tarajal (3)		70	35

(1) Depuradora Terminada

(2) Depuradora en Ejecución

(3) Depuradora en Tramitación

DEPURADORAS

TERMINO MUNICIPAL	LUGAR	SITUACION	CAUDALES ^{m³/día} M/3/día		LODOS Previsto (Tm/día)	FECHA TERMIN. PREVISTI
			ACTUAL	Previsto TOTAL		
Agæete	- -	En ejecuci3n		500	0,7	12/87
Agñimes	- -	En ejecuci3n		6000	22,-	6/89
Artenara	- -	Terminada no funciona		- -	- -	-
Arucas	Cardones	En ejecuci3n		2000	10,-	6/88
Arucas	Bañaderos	En ejecuci3n		500	0,7	6/88
Firgas	- -	Terminada No funciona	500		0,7	-
Galdar	- -	En ejecuci3n		3000	11	6/88
Mogán	- -	En proyecto		150	0,3	-
Moya	- -	En ejecuci3n		500	0,7	3/88
Las Palmas de G.C.	Bco. Seco	Funciona- miento	17400	52200	225	-
" "	Tenoya	"	720		1	-
" "	Tamaraceite	"	1400		2	-
" "	Tafira	Terminada No funciona	720		1	-
San Bartolomé T.	El Tablero	En ejecuci3n		500	0,7	10/87
" " "	S.Batolomé	Pendiente contrataci3n		150	0,3	-
S. Nicolás de T.	- -	Funciona- miento		1000	1,5	-
Tejeda		Terminada No funciona		150	0,3	-
Teror		En proyecto		500	0,7	-

TERMINO MUNICIPAL	LUGAR	SITUACION	CAUDALES ^{m³/día} M/3		LUDOS Previsto (Tm/día)	FECHA TER PRE
			ACTUAL	Prev. TOTAL		
Telde	Pozuelo	Funciona- miento	5000	7500	35	-
"	Gando	En ejecución		500	0,7	12/87
Valleseco				300	0,5	-
Vega de San Mateo		Terminada No funciona		500	0,7	-
Pt. del Rosario		En ejecución		1200	1,7	12/87
Arrecife		Funcionamiento Parcial	1000	6000	30	-
Pto. del Carmen		En ejecución		1200	1,7	6/88
Morro Jable		En proyecto		300	0,5	-